

المقاول		عماد حمدي		14-11-23									
البند	بيان الاعمال	رقم البرج	رقم المستخلص	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	قيمة الاعمال المنفذة	خصم 40% من اللبشة 5% من كل دور	تعلية	اضافة	نسبة الصرف	المبلغ المستحق للصرف	ملاحظات
1	خرسانة عادية للأساسات	برج 1	1	م3	408	130.00	53,040				100.00%	53,040	
2	خرسانة مسلحة للأساسات (اللبشة المسلحة)	برج 1	1	م3	1283	250.00	320,750	128,300			100.00%	192,450	
3	خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم	برج 1	1	م3	494.3	450.00	222,435	11,121.75	16,038			227,351	
4	خرسانة مسلحة اعمدة الارضى	برج 1	2	م3	137.5	470.00	64,625	3,231.25	8,019			69,413	
5	خرسانة مسلحة سقف الارضى	برج 1	4	م3	222.4	570.00	126,768	6,338.40	8,019		100.00%	128,449	
6	خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الاول علوي	برج 1	4	م3	317.18	640.00	202,995	10,149.76	16,038		100.00%	208,883	
7	خرسانة مسلحة اعمدة الثاني علوي						-				100.00%	-	
8	خرسانة عادية للأساسات	برج 2	4	م3	432	180.00	77,760					77,760	
9	خرسانة مسلحة للأساسات (اللبشة المسلحة)	برج 2	4	م3	2318	350.00	811,300					811,300	
10	خرسانة مسلحة اعمدة وحوائط وسقف البدروم	برج 2	4	م3	770.6	550.00	423,830				100.00%	423,830	
11	خرسانة مسلحة اعمدة الارضى	برج 2	4	م3	532	570.00	303,240				100.00%	303,240	
12	خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الاول علوي	برج 2	4	م3	482.51	640.00	308,806				100.00%	308,806	
13	خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الارضى						-				100.00%	-	
14	خرسانة مسلحة اعمدة وسقف الاول علوي						-				100.00%	-	
15	3يوميات عمال لنقل السمنت	برج 2	4		3	350.00	1,050					1,050	
16	8ساعات للودر للتشوينات	برج 2	4		8	450.00	3,600					3,600	
17	4يوميات عامل لنقل الاسمنت	برج 2	4		4	350.00	1,400					1,400	
18	3يوميات عمال لنقل السمنت				3	350.00	1,050					1,050	
19	ساعه ونصف للودر				1.5	450.00	675					675	
20	4يوميات عامل لنقل الاسمنت				4	350.00	1,400					1,400	
	الاجمالي											2,813,697	
الاجمالي													
بيانات الصرف والسداد													
1	مقدم شقه برج A						ابراج المستقبل					787,600	المستلم
2	قسط شهر 5- 2025 برج A											164,800	
3	مقدم شقه برج D											1,616,000	
7	قسط شهر 5- 2025 برج D											144,000	
الاجمالي													
2,712,400													
المتبقى													
101,297													